

Auftraggeber:	
Gebäude/Liegenschaft:	
Bauabschnitt/-teil/Stockwerk/Wohnung:	
Anlageteil:	
Anforderungen	
den unter Dokumentation aufgeführten das Funktionsheizen durchführen und die Zementestrich ist dann im Regelfall mind den unten angegebenen Tagen des Bele	orderungen der Ablaufprotokolle NB1 und NB2 durchführen und dabei nach Schritten vorgehen. Das Belegreifheizen in der Regel direkt im Anschluss an Heizung dabei nicht abschalten bzw. die Vorlauftemperatur nicht senken. Der estens 28 Tage, der Calciumsulfatestrich mindestens 14 Tage alt. Diese Tage zu greifheizens dazurechnen, wenn die Zeitdauer bis zur Belegreife abgeschätzt zen bei Estrichdicken bis 70 mm eine Zeitspanne von mindestens 14 Tagen, bei längere Zeiträume einplanen.
_	rderungen der Tabelle 4 eingehalten werden. Maßgebend ist die CM-Messung. ten sowie Folienprüfungen gesondert absprechen und beauftragen.
	tung des Wärmeerzeugers das Belegreifheizen gegebenenfalls abschnittsweise nalb eines Estrichfelds gleichzeitig beheizen.
Dokumentation	
Durchführung des Belegreifheizens direkt	nach dem Funktionsheizen?
O Ja Wenn ja, dann mit Tabelle 2	fortfahren.
O Nein Wenn nein, dann mit Tabell	e 1 fortfahren.
Beginn des Belegreifheizens (Datum): (Nachtabsenkung und Außentemperaturn	

Tage Belegreifheizen	Soll-Vorlauf- temperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum, Uhrzeit	Prüfer
1. Tag	25 °C			
2. Tag	35 °C			
3. Tag	45 °C ¹			
4. Tag	55 °C ¹			

¹ bzw. die maximale Auslegungsvorlauftemperatur.

Anschließend mit Tabelle 2 fortfahren.



Tabelle 2

Tage Belegreifheizen	Soll-Vorlauf- temperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum, Uhrzeit	Prüfer
Tag	55 °C			
Tag	55 °C			
Tag	55 °C			
Tag	55 °C			
Tag	55 °C			
Tag	55 °C			
Tag	Folientest durchgeführt ²³			
Tag	55 °C			
Tag	55 °C			
Tag	55 °C			
Tag	Erneut den Folientest durchgeführt ²³			
Tag	Belegreife geprüft ²	CM-Messung		

Tabelle 3: Abheizen nach Feststellung der Belegreife des Estrichs (ohne Nachtabsenkung)

Tage ab Heizbeginn	Soll-Vorlauf- temperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum, Uhrzeit	Prüfer
Tag	45 °C ¹			
Tag	35 °C			
Tag	25 °C ¹			
Tag	Heizung auf Automatik			

¹ bzw. die maximale Auslegungsvorlauftemperatur.

² nach Angabe/Auftrag des Bauherrn/Architekts.

³ wird Feuchte festgestellt, weiter heizen, wird keine Feuchte festgestellt, die CM-Messung durchführen.



O Ja	(vorstehende Tabellen entfallen)
O Nein	

2.	Ende des Belegreifheizens (Datum):	

3. Die Räume wurden während des Belegreifheizens nach Vorschrift des Estrichherstellers belüftet.

O Ja O Nein

4. Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Überdeckungen.

1. Durchführung des Belegreifheizens mit automatischer Regelung?

O Ja O Nein

5. Sind zwischen dem letzen Abheiztag bzw. der Feststellung der Estrichfeuchte und dem Verlegungsbeginn mehr als 7 Tage verstrichen?

O Ja O Nein

6. Wenn ja, dann vor dem Verlegebeginn mindestens 2 Tage bestimmungsgemäß bzw. mit der maximalen Auslegungsvorlauftemperatur erneut heizen und eine neue Feuchtemessung durchführen.

Sind die maximalen Feuchten nach Tabelle 4 nicht überschritten?

O Ja O Nein

Tabelle 4: Anforderungen an die maximale Feuchte des Estrichs

	Oberbodenbelag	Zementestrich Soll in %	Calciumsulfatestrich Soll in %
ObBo1	Textile Beläge und elastische Beläge	1,8	0,3
ObBo2	Parkett	1,8	0,3
ObBo3	Laminat	1,8	0,3
ObBo4	Keramische Fliesen bzw. Natur-/Betonwerksteine	2,0	0,3



Tabelle 5: Ermittelte Feuchte

Raum-Nr.	Raumbezeichnung	Oberbodenbelag	Ggf. Messstelle	Sollwert (%)	Istwert (%)

Beginn der Verlegung des Oberbodenbelags (Datum):	
Fertigstellung der Verlegung des Oberbodenbelags (Datum):	

Bestätigung durch Datum und Unterschrift

(soweit beteiligt, in Auftrag gegeben, überwacht oder ausgeführt)

	Bauherr/ Auftraggeber beauftragt:	Bauleiter/Architekt überwacht:	Heizungsbauer ausgeführt:	Oberbodenbelag-Verleger ausgeführt:
Belegreifheizen				
Folientest				
Feuchtemessung				