PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN FÜR ANHYDRIT- UND ZEMENTESTRICHE VON FLÄCHENHEIZUNGEN IN/UNTER NASSESTRICHEN



Anforderungen

Dokumentation

Zur Überprüfung der Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion das Funktionsheizen durchführen. Bei Zementestrichen frühestens 21 Tage, bei Anhydritestrichen 7 Tage nach Ende der Estricharbeiten das Funktionsheizen durchführen.

Nach DIN EN 1264-4 mindestens 3 Tage eine Vorlauftemperatur zwischen 20 und 25 °C und anschließend 4 Tage die maximale Auslegungstemperatur halten. Von der Norm und diesem Protokoll abweichende Vorgaben des Herstellers beachten und protokollieren (z. B. bei Fließestrichen).

	numerica de la constantina della constantina del					
1.	Objekt:					
	Art des Estrichs (ggf.	Fabrikat):	Estrichdicke:	mm		
	Eingesetztes Bindemi	ittel:				
2.	Dichtheitsprüfung durchgeführt am		mit	bar Prüfdruck.		
3.	Ende der Arbeiten am Heizestrich (Datum):					
4.	Beginn der Aufheizung mit konstant 25 °C Vorlauftemperatur (Handregelung). Diese Temperatur 3 Tage halten.					
	Betriebsdruck:	bar				
	1. Tag	Datum:	Uhrzeit:	mit	°C	
	2. Tag/Kontrolle	Datum:	Uhrzeit:	mit	°C	
	3. Tag/Kontrolle	Datum:	Uhrzeit:	mit	°C	
5.	Beginn der Aufheizung mit maximaler Vorlauftemperatur (Auslegungstemperatur): °C.					
6.	Die maximale Vorlauf					
	1. Tag	Datum:	Uhrzeit:	mit	°C	
	2. Tag/Kontrolle	Datum:	Uhrzeit:	mit	°C	
	3. Tag/Kontrolle	Datum:	Uhrzeit:	mit	°C	
	3. Tag/Kontrolle	Datum:	Uhrzeit:	mit	°C	
_		(T)				
7.	Ende der Aufheizung (Datum):					

PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN FÜR ANHYDRIT- UND ZEMENTESTRICHE VON FLÄCHENHEIZUNGEN IN/UNTER NASSESTRICHEN



8.	_	wurde unterbrochen Nein	:			
	Wenn ja, von		bis	.		
9.	Die beheizte Fußbodenfläche war während des Funktionsheizens frei von Überdeckungen. O Ja O Nein					
10.	 Die Räume wurden zugfrei belüftet und nach dem Abschalten der Fußbodenheizung alle Fenster und Außentüren verschlossen. O Ja O Nein 					
11.	1. Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von °C für weitere Bauarbeiten frei gegeben. O Die Anlage war dabei außer Betrieb. O Der Fußboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von °C beheizt. O Die Anlage hat dabei einen Betriebsdruck von bar.					
12.	Das Wärmeträgermedium entspricht der VDI-Richtlinie 2035 und wurde entsprechend der Angaben des Wärmeerzeuger-Herstellers (diese Angabe ist maßgebend!) bzw. Verteiler-Herstellers behandelt mit:					
	O Ja O) Nein				
13.	 Das Ergebnis der überprüften Wasseranalyse liegt vor und wurde vom Bauherrn/Auftraggeber entsprechend der VDI-Richtline 2035 Blatt 1 ausgehändigt. O Ja O Nein 					
Die stel dur sich	len. In Abhängigl chführen. Dabei a ergestellt, dass c	keit von der Heizleist alle Heizkreise innerh	ung des Wärmeerzeugers das Fun alb eines Estrichfelds gleichzeitig Belegreife erforderlichen Feucht	rlegung durch eine Wasserdruckprobe sicher aktionsheizen gegebenenfalls abschnittsweise beheizen. Durch das Funktionsheizen ist nicht egehalt (DIN EN 1264) erreicht hat. Die Beleg-		
	Abschalten der Fl neller Abkühlung	•	er Aufheizphase den Estrich bis zur	vollkommenen Erkaltung vor Zugluft und zu		
Bes	tätigung					
Ort, I	Datum		Name und Anschrift des Bauherrn/Auftraggebe	ers Stempel, Unterschrift		
Ort, I	Datum		Name und Anschrift des Bauleiters/Architekts	Stempel, Unterschrift		
	Datum		Name und Anschrift des Heizungshauers	Stampal Unterschrift		